



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO

SEMANA DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018

FECHAS	MAQUINARIA	CONDUCTOR	ORIGEN	ACTIVIDAD	DESTINO	OBSERVACIONES
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PMD-741	MEDINA SAUL	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, calle 26 de Septiembre	
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PMD-742	PATRICIO PADILLA	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, calle 26 de Septiembre	
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PME-709	JHOON RUIZ	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, Unidos Venceremos II	
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PME-710	ROJAS LEONEL	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, Unidos Venceremos II	
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PME-712	PINEDA ALEX	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, Unidos Venceremos II	
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PMA-2880	ERAZO JOORGE	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, Unidos Venceremos II	
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PMA-2881	MAURICIO LOZADA	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, Unidos Venceremos II	
08/09/10/11/12/01/2018	VOLQUETA PMA-2882	TAPIA PEDRO	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Kennedy Alta y Baja, Unidos Venceremos II	
08/09/10/11/12/01/2018	RODILLO VIBRADOR JCB	CORONEL RODRIGO	Parqueadero municipal	Compactación de material	Kennedy Alta y Baja	
08/09/10/11/12/01/2018	TRACTOR	DIAZ WILLIAM	Parqueadero municipal	Minando Material	Mina Municipal	
08/09/10/11/12/01/2018	CARGADORA CATERPILAR	FLORES EDUARDO	Parqueadero municipal	Cargando material	Mina Municipal	
08/09/10/11/12/01/2018	CARGADORA INTERNACIONAL	SACON FABIAN	Parqueadero municipal	Cargando material	Unidos Venceremos II	
08/09/10/11/12/01/2018	MOTONIVELADORA	CALDERÓN SANTIAGO	Parqueadero municipal	Reconformación de vías	Kennedy Alta y Baja	
08/09/10/11/12/01/2018	EXCAVADORA	ESPIN LUIS	Parqueadero municipal	Bajado de niveles	Calles 26 de septiembre	
08/09/10/11/12/01/2018	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.	PAZ ROQUE	Parqueadero municipal	Trabajos varios	Relleno Sanitario de 8:00 a 10:00 am, trabajos varios	

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado, por el Alcalde o Director de Movilidad y Obras Públicas

  
lpg. Freddy Taco  


DIR. DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS