

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO****CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO****SEMANA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

FECHAS	MAQUINARIA	CONDUCTOR	ORIGEN	ACTIVIDAD	DESTINO	OBSERVACIONES
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PMD-741	MEDINA SAUL	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PMD-742	PATRICIO PADILLA	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PME-709	JHOON RUIZ	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PME-710	ROJAS LEONEL	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PME-712	PINEDA ALEX	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PMA-2880	LEIVA SEGUNDO	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PMA-2881	MAURICIO LOZADA	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	VOLQUETA PMA-2882	TAPIA PEDRO	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	RODILLO VIBRADOR JCB	CORONEL RODRIGO	Parqueadero municipal	Compactación de material	Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	TRACTOR	DIAZ WILLIAM	Parqueadero municipal	Minado de material	Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	CARGADORA CATERPILAR	FLORES EDUARDO	Parqueadero municipal	Cargando material	Mina Municipal	
04/05/06/07/08/09/2017	CARGADORA INTERNACIONAL	SACON FABIAN	Parqueadero municipal	Cargando material	En mantenimiento	
04/05/06/07/08/09/2017	MOTONIVELADORA	CALDERÓN SANTIAGO	Parqueadero municipal	En mantenimiento	En mantenimiento	
04/05/06/07/08/09/2017	EXCAVADORA	ESPIN LUIS	Parqueadero municipal	Reconformación talud	Barrio Kennedy	
04/05/06/07/08/09/2017	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.	PAZ ROQUE	Parqueadero municipal	Trabajos varios	Relleno Sanitario de 8:00 a 10:00 am, trabajos varios	

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado, por el Alcalde o Director de Movilidad y Obras Públicas

Ing. Freddy Taco
DIR. DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

