



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO

SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHAS	MAQUINARIA	CONDUCTOR	ORIGEN	ACTIVIDAD	DESTINO	OBSERVACIONES
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PMD-741	MEDINA SAUL	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PMD-742	PATRICIO PADILLA	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PME-709	JHOON RUIZ	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PME-710	ROJAS LEONEL	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PME-712	PINEDA ALEX	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PMA-2880	LEIVA SEGUNDO	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PMA-2881	MAURICIO LOZADA	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	VOLQUETA PMA-2882	TAPIA PEDRO	Parqueadero municipal	Transporte de material	Mina Municipal, Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	RODILLO VIBRADOR JCB	CORONEL RODRIGO	Parqueadero municipal	Compactación de material	Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	TRACTOR	DIAZ WILLIAM	Parqueadero municipal	Costrucción de plataforma para casa	Mina Municipal	
18/19/20/21/22/12/2017	CARGADORA CATERPILAR	FLORES EDUARDO	Parqueadero municipal	Cargando material	Mina Municipal	
18/19/20/21/22/12/2017	CARGADORA INTERNACIONAL	SACON FABIAN	Parqueadero municipal	Cargando material	Unidos Venceremos II	
18/19/20/21/22/12/2017	MOTONIVELADORA	CALDERÓN SANTIAGO	Parqueadero municipal	Reconformación de vías	Nueva Aurora	
18/19/20/21/22/12/2017	EXCAVADORA	ESPIN LUIS	Parqueadero municipal	Costrucción de plataforma	Barrio Isla	
18/19/20/21/22/12/2017	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.	PAZ ROQUE	Parqueadero municipal	Trabajos varios	Relleno Sanitario de 8:00 a 10:00 am, trabajos varios	

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado, por el Alcalde o Director de Movilidad y Obras Públicas

Ing. Freddy Taca  
DIR. DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

