

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO****CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:****SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013**

| <b>MAQUINARIA</b>                                       | <b>FECHAS</b>               | <b>ACTIVIDAD</b>  | <b>ORIGEN</b>             | <b>DESTINO</b>  |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| SR. LEONEL ROJAS VOLQUETA<br>HINO GH N° 05              | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Transporte de material pétreo desde la Mina municipal   | Parqueadero del Municipio | San Vicente de Andoas                                 |
| SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA<br>HINO GH N° 06          | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Transporte de material pétreo desde la Mina municipal   | Parqueadero del Municipio | San Vicente de Andoas                                 |
| SR. PATRICIO PADILLA VOLQUETA<br>HINO GH N° 07          | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Transporte de material pétreo desde la Mina municipal   | Parqueadero del Municipio | San Vicente de Andoas                                 |
| SR. ALEX RAFAEL PINEDA ELENO<br>VOLQUETA HINO GH N° 08  | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Transporte de material pétreo desde la Mina municipal   | Parqueadero del Municipio | San Vicente de Andoas                                 |
| SR. LEIVA RIOFRIO SEGUNDO<br>ARTURO VOLQUETA HINO GH N° | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Transporte de material pétreo desde la Mina municipal   | Parqueadero del Municipio | San Vicente de Andoas                                 |
| SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA<br>HINO GH N° 10               | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Transporte de material pétreo desde la Mina municipal   | Parqueadero del Municipio | San Vicente de Andoas                                 |
| SR. ANGEL SANTILLÁN<br>TRACTOR NEW HOLLAND              | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Construcción de Estadio Los Laureles  | Parqueadero del Municipio | Recinto los Laureles.                                 |
| SR. ROQUE PAZ<br>RETROEXCAVADORA NEW<br>HOLLAND.        | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Por la Mañana tapado de basura en Relleno Sanitario y<br>Por la tarde tendido de material Barrio Comuna San<br>Vicente de Andoas. | Parqueadero del Municipio | Relleno Sanitario Y "Comuna San<br>Vicente de Andoas" |
| SR. SANTIAGO CALDERÓN<br>MOTONIVELADORA NEW HOLLAND     | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Reconformación de Via   | Parqueadero del Municipio | Comuna "San Vicente de Andoas"                        |
| SR. RODRIGO CORONEL RODILLO<br>VIBRADOR JCB             | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Compactación de Via   | Parqueadero del Municipio | Comuna "San Vicente de Andoas"                        |
| SR. FABIAN SACÓN CARGADORA<br>INTERNACIONAL             | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Sin actividad por falla mecánica  | Mina Municipal            | Mina Municipal  |
| ARGADORA CATERPILLAR                                    | 23-24-26-27 de<br>Diciembre | Sin actividad por falla mecánica  | Mina Municipal            | Mina Municipal  |

**Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas**

Ing. Luis Orlando Cabezas P.

**DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**