

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO****CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:**Dirección de Movilidad
y Obras Públicas**SEMANA DEL LUNES 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013**

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. KELVIN GUERRERO VOLQUETA HINO GH N° 05	14 a 18de octubre	Transporte de material pétreo desde mina de San Bernabé del Cantón Pedro Vicente Maldonado	Parqueadero del Municipio	San Vicente de Andoas
SR. SEGUNDO LEIVA VOLQUETA HINO GH N° 06	14 a 18de octubre	Transporte de material pétreo desde mina de San Bernabé del Cantón Pedro Vicente Maldonado	Parqueadero del Municipio	San Vicente de Andoas
SR. IVAN LOZADA VOLQUETA HINO GH N° 07	14 a 18de octubre	Transporte de material pétreo desde mina de San Bernabé del Cantón Pedro Vicente Maldonado	Parqueadero del Municipio	San Vicente de Andoas
SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA HINO GH N° 08	14 a 18de octubre	Transporte de material pétreo desde mina de San Bernabé del Cantón Pedro Vicente Maldonado	Parqueadero del Municipio	San Vicente de Andoas
SR. PATRICIO PADILLA VOLQUETA HINO GH N° 09	14 a 18de octubre	Transporte de material pétreo desde mina de San Bernabé del Cantón Pedro Vicente Maldonado	Parqueadero del Municipio	San Vicente de Andoas
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA HINO GH N° 10	14 a 18de octubre	Transporte de material pétreo desde mina de San Bernabé del Cantón Pedro Vicente Maldonado	Parqueadero del Municipio	San Vicente de Andoas
SR. WILLIAN DÍAZ TRACTOR NEW HOLLAND	14 a 18de octubre	Sin Actividad Falla Mecánica	Parqueadero del Municipio	-----
SR. ROQUE PAZ RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.	14 a 18de octubre	Sin Actividad Falla Mecánica	Parqueadero del Municipio	Parqueadero del Municipio
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	14 a 18de octubre	Sin Actividad Falla Mecánica	Parqueadero del Municipio	Parqueadero del Municipio
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	14 a 18de octubre	Compactación de Avenida 28 de Mayo en San Vicente de Andoas Para el Asfaltado.	San Vicente de Andoas	San Vicente de Andoas
SR. FABÍAN SACÓN CARGADORA INTERNACIONAL	14 a 18de octubre	Sin actividad por falla mecánica	Mina Municipal	Mina Municipal
SR. EDUARDO FLORES CARGADORA CATERPILLAR	14 a 18de octubre	Relleno Sanitario y cargado de material de base para asfaltado en San Vicente de Andoas.	Parqueadero del Municipio	Relleno Sanitario y San Vicente de Andoas.

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras PúblicasIng. Luis Orlando Cabezas P.
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS