



MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N° 05	6 - 8 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal		Lastrado acceso para la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas
SR. SEGUNDO LEIVA VOLQUETA HINO GH N° 06	6 - 8 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal		Lastrado acceso para la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas
SR. IVAN LOSADA VOLQUETA HINO GH N° 07	6 - 8 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal		Lastrado acceso para la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas
SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA HINO GH N° 08	6 - 8 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal		Lastrado acceso para la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas
SR. PATRICIO PADILLA VOLQUETA HINO GH N° 09	6 - 8 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal		Lastrado acceso para la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA HINO GH N° 10	6 - 8 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Transporte de material latre desde la mina municipal		Lastrado acceso para la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas
SR. WILLIAM DIAZ TRACTOR NEW HOLLAND	6 - 10 de Mayo 2013	Sin actividad por mantenimiento mecánico	Mecánica	-----
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	6 - 8 de Mayo 2013	Tendido y reconformado de lastre en calles	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Tendido y reconformado de lastre en calles		Relastrado calles barrios de la ciudad PVM
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	6 - 10 de Mayo 2013	Compactación de calles de Andoas	Parqueadero del Municipio	Relastrado de las calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
SR. EDUARDO FLORES CARGADORA CATERPILLAR	6 - 8 de Mayo 2013	Desalojo de tierra en Andoas y tapado de basura en el relleno sanitario	Parqueadero del Municipio	Calles intervenidas con alcantarillado sanitario en Andoas
	9 - 10 de Mayo 2013	Construcción de acceso para planta de tratamiento de aguas servidas		Acceso para la construcción de planta de tratamiento de aguas servidas, Andoas
CARGADORA INTERNACIONAL	6 - 10 de Mayo 2013	Cargado de material en la mina municipal	Mina municipal Recinto Simón Bolívar	Mina municipal Recinto Simón Bolívar
SR. LUIS ESPÍN EXCAVADORA CATERPILLAR	6 - 10 de Mayo 2013	Sin actividad por mantenimiento mecánico	Gaipones de la feria ganadera	-----
SR. ROQUE PAZ RETROEXCAVADORA NEW	6 - 10 de Mayo 2013	Sin actividad por mantenimiento mecánico	Instalaciones del Municipio	-----

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas

Ing. Luis Orlando Cabezas P.
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

